

**Formato N° 1 - Datos generales de la entidad**

Nombre de la entidad:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE
Nivel de gobierno:	GOBIERNO LOCAL
Sector:	GOBIERNOS LOCALES
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	15429169
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	DIAZ DE LA CRUZ SEGUNDO CONSTANTINO
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2020
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2020
Fecha de presentación:	

**Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)**

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE	SALAZAR SALVADOR MARLON MAXIMO	DNI	45939824	15/03/2021	1, 2, 3, 4 y 5

**Comentarios (2):**

REGISTRO ACTUALIZADO

**Notas:**

(1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.

(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.

## FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

### FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Si</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b> <input type="checkbox"/> <b>No se encuentra dentro del alcance de la Directiva</b>	Comentarios:					
2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)	<input type="checkbox"/> <b>Fase prospectiva</b> <input type="checkbox"/> <b>Fase estratégica</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Fase institucional</b>						
3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Si</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b> <input type="checkbox"/> <b>No aplica</b>	Informe técnico:	D000160-2019-CEPLAN-DNCPPEI	Fecha de informe:	13/05/2019	Comentarios:	
4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Si</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b>	Documento de aprobación:	R.A 162-2019-AL-MPC	Fecha de aprobación:	04/06/2019	Año inicio - Año fin:	2019 - 2022
5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Si</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b>	Documento de remisión:	CORREO ELECTRONICO: EXP. 2019-0000992	Fecha de documento:	10/05/2019	Comentarios:	
6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Si</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b>	Documento de aprobación:	R.A 231-2019-AL-MPC	Fecha de aprobación:	30/12/2020	Comentarios:	

### Leyenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual

PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado

PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado

PEI: Plan Estratégico Institucional

POI: Plan Operativo Institucional

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

### Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.

**FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL**

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE SERVICIO DE SALUD EN LA PROVINCIA	0.08				GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			NINGUNO		
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	% DE POBLACIÓN QUE CUENTA CON SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD	Porcentaje	10	2017	16	16	17	1	NINGUNA		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
2	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA	0.08				SUB GERENCIA DE LA JUVENTUD EDUCACIÓN CULTURA DEPORTE Y RECREACIÓN			NINGUNO		
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD EN LA PROVINCIA	Porcentaje	10	2017	22	22	32	1	NINGUNO		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
3	CONTRIBUIR EN EL ACCESO AL MERCADO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS DE LA PROVINCIA	0.06				GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO TERRITORIAL Y TURÍSTICO			NINGUNO		
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE AGRICULTORES QUE ACCEDEN AL MERCADO	Porcentaje	50	2017	90	90	90	1	NINGUNA		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
4	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	0.06				GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO E INFORMÁTICA			NINGUNA		

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	Porcentaje	40	2017	40	40	40	40	1	NINGUNO

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
5	INCREMENTAR LA OFERTA TURÍSTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN LA PROVINCIA	0.08	SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO	NINGUNO

  

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS FORMALES DE SERVICIOS TURÍSTICOS Y/O RELACIONADOS A LA CULTURA	Porcentaje	5	2017	9	9	14	1	NINGUNA	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
6	MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA	0.08	GERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL	NINGUNA

  

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PORCENTAJE DE VEHICULOS DE SERVICIO MASIVO URBANO QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA PROVINCIA	Porcentaje	50	2017	50	50	50	0.5	NINGUNA	
	PORCENTAJE DE VEHICULOS DE SERVICIO MASIVO INTERURBANO QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA PROVINCIA	Porcentaje	20	2017	30	30	50	0.5	NINGUNA	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
7	MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA PROVINCIA	0.08	GERENCIA DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y RURAL	NINGUNA

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON ADECUADAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD	Porcentaje	10	2017	20	20	30	1	NINGUNO	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
8	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA	0.08	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	NINGUNA

  

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PORCENTAJE DE POBLACIÓN SALUDABLE	Porcentaje	1	2017	3.15	3.15	4.50	1	NINGUNA	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
9	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA	0.08	GERENCIA DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y RURAL	NINGUNA

  

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA QUE VIVE EN BARRIOS MARGINALES, ASENTAMIENTOS IMPROVISADOS O VIVIENDAS INADECUADAS	Porcentaje	10	2017	14	14	24	1	NINGUNO	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
10	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA	0.08	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICOS	NINGUNO

  

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON EMPLEO FORMAL	Porcentaje	10	2017	20	20	30	1	NINGUNO	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
11	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA	0.08				SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL			NINGUNA		
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS NO REUTILIZABLES SON DISPUESTOS ADECUADAMENTE EN INFRAESTRUCTURA DE RESIDUOS SÓLIDOS	Porcentaje	90	2017	50	50	40	1	NINGUNA		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
12	PROTECCION A LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTROPICOS	0.08				SUB GEENCIA DE DEFENSA CIVIL			NINGUNA		
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	% DE CAPACIDAD INSTALADA BÁSICA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Porcentaje	1	2017	9	9	10	0.34	NINGUNA		
	% DE SERVICIOS PUBLICOS CON MAYORES NIVELES DE SEGURIDAD FRENTE A PELIGROS	Porcentaje	2	2017	15.75	15.75	15.75	0.33	SIN PROBLEMAS		
	NÚMERO DE KM CON MEDIDAS DE PROTECCIÓN FÍSICA FRENTE AL RIESGO DE INUNDACIÓN Y EROSIÓN	Unidad	1	2017	6	6	7	0.33	SIN PROBLEMAS		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
13	REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA	0.08				SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO			NINGUNA		

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PORCENTAJE QUE DENUNCIA EL EVENTO QUE ATENTO CONTRA SEGURIDAD (15 AÑOS A MÁS)	Porcentaje	17	2017	15	15	15	0.5	NINGUNO	
	TASA DE VICTIMIZACIÓN (15 AÑOS A MÁS)	Tasa	20	2017	17	17	15	0.5	NINGUNA	

**Notas:**

(1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.

(2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.

(3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

**Comentarios:**

### FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por contrata	15	1	10	10	37	16	5	14	14	13369873.53	13369873.53	0	5	4000000	8	0
Asociación Pública Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por impuesto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organismo internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

#### Comentarios:



**Formato N° 4 - Personal**

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	79	76	498122.55	500723.74
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	212	204	631283.02	738998.88
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	75	52	120358.44	124513.34
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	0	0	0	0
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	0	0	0	0
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	0	0	0	0
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	0	0	0	0
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	0	0	0	0
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	1	1	11400	22800
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	0	0	0	0
Servicios de terceros	252	287	409915	433417
Locación de servicios	0	0	0	0
Otros	17	18	51210	47530

**Nota:**

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

**Comentarios:**

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE: INFORMACION QUE CORRESPONDE DE. 01 DE ENERO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE 2020

**FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA**

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2128806	MEJORAMIENTO, AMPLIACION INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO CENTRO POBLADOS MARGEN IZQUIERDA RIO CAÑETE- MONTILLONA, PROVINCIA DE CANETE - LIMA	07/10/2009	LIQUIDACION DE LA OBRA	8211804	33000	MAYORES METRADOS	17/06/2020	19/08/2020	INVERSIÓN	NO	15/07/2020	15/09/2020
<b>COMPONENTES</b>	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	LIQUIDACION	Unidad	100	33000	100	33000	33000	NINGUNO		NINGUNO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2198680	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA URBANIZACION TERCER MUNDO MZS A1,A3,A4,A5,A6,C1,D1,E1,E2,E3,E4 EN EL DISTRITO SAN VICENTE, PROVINCIA DE CANETE - LIMA	04/08/2014	MEJORAR LA TRANSITABILIDAD	1080019	1783560	MAYORES METRADOS	10/03/2020	19/08/2020	INVERSIÓN	SÍ	15/04/2020	14/08/2020
<b>COMPONENTES</b>	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	EJECUCION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	100	100	1291934	1291934	NINGUNO				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2202436	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, DISTRITO SAN VICENTE, PROVINCIA DE CANETE - LIMA	26/11/2014	MEJORARA LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR	1976223	2281156	MAYORES METRADOS	07/04/2020	07/08/2020	INVERSIÓN	SÍ	15/05/2020	14/08/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS	Porcentaje	10	100	100	140914	140914	NINGUNA		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2278820	INSTALACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CALANGO, DISTRITO DE CALANGO - CANETE - LIMA	16/07/2015	MEJORAR LA SEGURIDAD CIUDADANA	299496	429887	NUEVOS COMPONENTES	02/09/2019	02/12/2020	INVERSIÓN	SÍ	04/11/2019	04/12/2020

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICION DE EQUIPOS	Porcentaje	80	100	100	249986	249986	NINGUNA		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2282956	INSTALACION DE LA ELECTRIFICACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA, SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL SECTOR LOS JAZMINES Y II ETAPA DEL C.P. BELLAVISTA,, DISTRITO DE CERRO AZUL - CANETE - LIMA	02/07/2015	MEJORAR LOS SERVICIOS DE PROVISION DE ELECTRICIDAD	329158	700936	MAYORES METRADOS	07/04/2020	05/06/2020	INVERSIÓN	SÍ	05/05/2020	05/06/2020

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INSTALACION DE LOS SERVICIOS ELECTRICOS	Porcentaje	10	80	85	50000	50000	NINGUNA		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2303454	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE QUILMANA - CANETE - LIMA	12/10/2015	SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA	1409019	1096952	MAYOR PRESUPUESTO	01/07/2020	01/07/2020	INVERSIÓN	NO	10/06/2020	05/08/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ADQUISICION DE EQUIPOS	Tasa	20	80	85	246169	246169	NINGUNA				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2304517	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL - PROVINCIA DE CANETE - DEPARTAMENTO DE LIMA	23/08/2019	MEJORAR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA	2511683	2511683	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	12/08/2020	12/10/2020	INVERSIÓN	SÍ	15/09/2020	16/11/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ADQUISICION DE EQUIPOS	Porcentaje	0	100	100	250000	225000	NINGUNO		NINGUNO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2321600	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE ZUNIGA - CANETE - LIMA	26/05/2016	MEJORAR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA	769283	506900	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	04/08/2020	05/10/2020	INVERSIÓN	SÍ	05/10/2020	30/12/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ADQUISICION DE EQUIPOS	Unidad	0	100	100	250000	249000	NINGUNO		NINGUNO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2328257	CREACION DE PUENTE Y VEREDAS PARA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS OLIVOS EN EL DISTRITO SAN VICENTE, PROVINCIA DE CANETE - LIMA	18/08/2016	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD	163004	1107702	MAYORES METRADOS	06/04/2020	08/07/2030	INVERSIÓN	SÍ	10/08/2020	15/12/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDINTE TECNICO	Porcentaje	0	10	10	5312	5311	NINGUNA				

2330409	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO MENOR UNAJUE DEL DISTRITO DE SAN VICENTE, PROVINCIA DE CANETE - LIMA	06/10/2016	MEJORAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	3537048	4880118	MAYORES METRADOS	06/01/2020	15/07/2020	INVERSIÓN	SÍ	06/01/2020	30/12/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Porcentaje	10	100	100	1500000	1601462	NINGUNA		NINGUNA		

2335029	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEP N 20187 JOSE HIPOLITO UNAJUE DEL CENTRO POBLADO HERBAY BAJO, DISTRITO DE SAN VICENTE, PROVINCIA DE CANETE - LIMA	22/11/2016	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	765393	1061252	MAYORES METRADOS	06/01/2020	06/04/2020	INVERSIÓN	NO	16/07/2018	16/10/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	LIQUIDACION	Porcentaje	98	100	100	28354	28354	NINGUNO		NINGUNO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2343705	MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE EN LA CALLE FRANCISCO REYNOSO, VICTOR ANDRES BELAUNDE, TACNA Y MARISCAL CASTILLA EN LA URBANIZACION CASUARINAS EN EL DISTRITO DE SAN VICENTE, PROVINCIA DE CANETE - LIMA	06/04/2017	MEJORAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	789092	1001477	MAYORES METRADOS	03/08/2020	05/10/2020	INVERSIÓN	SÍ	15/09/2020	16/11/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	100	20000	19336	NINGUNA		NINGUNA		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2345846	CREACION DEL PUENTE COCHAHUASI EN EL DISTRITO DE SAN VICENTE DE CANETE - PROVINCIA DE CANETE - DEPARTAMENTO DE LIMA	19/12/2018	MEJORAMIENTO DE L SERVICIO DE VIABILIDAD	296028	324602	MAYORES METRADOS	03/08/2020	03/11/2020	INVERSIÓN	SÍ	01/09/2020	30/12/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCION	Porcentaje	0	100	100	310000	309891	NINGUNA		NINGUNA		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2353938	AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIAS PESADAS Y LIVIANAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE CAÑETE,, PROVINCIA DE CANETE - LIMA	25/05/2017	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS	4109146	2776466	ACTUALIZACION DE PRECIOS	03/08/2020	09/09/2020	INVERSIÓN	SÍ	15/10/2019	14/08/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICION	Porcentaje	60	100	100	2538930	2538930	NINGUNO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2354605	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE LOS CANALES DE RIEGO EN LOS CRUCES CON CAMINOS DE ACCESO AL CENTRO POBLADO DE PACARAN, DISTRITO DE PACARAN - CANETE - LIMA	22/06/2017	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	261299	258560	ACTUALIZACION DE PRECIOS	03/03/2020	30/12/2020	INVERSIÓN	SÍ	15/04/2020	30/12/2020

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCION	Porcentaje	0	100	100	168913	162958	NINGUNA		NINGUNA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2376575	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE FLORES - CANETE - LIMA	19/06/2017	MEJORAR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA	236592	260487	ACTUALIZACION DE COSTOS	10/01/2020	22/04/2020	INVERSIÓN	SÍ	15/01/2020	30/08/2020

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICION	Porcentaje	0	100	98	227470	227470			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2382683	CREACION DEL SISTEMA DE MONITOREO DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE CERRO AZUL - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA	25/10/2018	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA	188400	255176	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	15/10/2019	30/12/2019	INVERSIÓN	SÍ	13/11/2019	15/02/2020
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	ADQUISICION	Porcentaje	0	100	98	245176	245176					

<b>Código SNIP</b>	<b>Denominación del proyecto</b>	<b>Fecha de declaración de viabilidad</b>	<b>Objetivo / Finalidad</b>	<b>Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)</b>	<b>Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)</b>	<b>Motivo de variación de presupuesto</b>	<b>Fecha de inicio planificada</b>	<b>Fecha fin planificada</b>	<b>Estado</b>	<b>Iniciado por la gestión</b>	<b>Fecha de inicio real</b>	<b>Fecha fin real (cuando corresponda)</b>
2385237	CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO: DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA	10/09/2018	MEJORAMIENTO DE ATENCION AL PUBLICO	345218	391504	MAYORES METRADOS	15/10/2019	30/12/2019	INVERSIÓN	SÍ	13/11/2019	15/02/2020
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	CONSTRUCCION DE AMBIENTES	Porcentaje	60	100	98	344502.08	344502.08					

<b>Código SNIP</b>	<b>Denominación del proyecto</b>	<b>Fecha de declaración de viabilidad</b>	<b>Objetivo / Finalidad</b>	<b>Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)</b>	<b>Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)</b>	<b>Motivo de variación de presupuesto</b>	<b>Fecha de inicio planificada</b>	<b>Fecha fin planificada</b>	<b>Estado</b>	<b>Iniciado por la gestión</b>	<b>Fecha de inicio real</b>	<b>Fecha fin real (cuando corresponda)</b>
2403788	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LOS ROSALES - DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE - PROVINCIA DE CAÑETE - REGIÓN LIMA	27/12/2017	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	656541	517390	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	30/11/2019	30/06/2020	INVERSIÓN	SÍ	01/01/2020	30/12/2020
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Porcentaje	2	100	94.20	475331.22	475331.22					



Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2426853	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URB LOS CIPRES DEL DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA	20/07/2018	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL	1624114	2050287	MAYORES METRADOS	30/10/2019	30/07/2020	INVERSIÓN	SÍ	30/01/2020	30/11/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCION	Porcentaje	10	100	95	1875083.95	1875083.95					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2428241	MEJORAMIENTO DEL PUENTE SAN MIGUEL EN EL DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA	15/08/2018	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD	366050	565907	MAYORES METRADOS	30/07/2020	30/10/2020	INVERSIÓN	SÍ	30/07/2020	30/11/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	2	1.50	34000	34000					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2437027	MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE RIESGO Y DESASTRE DE LA OFICINA DE DEFENSA CIVIL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE EN EL DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA	25/02/2019	MEJORAR LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN	563569	267449	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	02/01/2020	15/07/2020	INVERSIÓN	SÍ	01/01/2020	30/09/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	25	100	93.80	200000	180991.34			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2438964	CREACION DE LA ELECTRIFICACION DEL AA.HH LUZ MILAGROS DEL DISTRITO DE SAN VICENTE DE CANETE - PROVINCIA DE CANETE - DEPARTAMENTO DE LIMA	03/03/2019	MEJORAR LOS SERVICIOS DE ELECTRIFICACION	220500	463316	MAYORES METRADOS	15/06/2020	14/10/2020	INVERSIÓN	SÍ	15/07/2019	16/11/2020

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	2.60	2.60	12000	12000			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2438965	AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION DEL AA.HH LIMONCILLO DEL DISTRITO DE SAN VICENTE DE CANETE - PROVINCIA DE CANETE - DEPARTAMENTO DE LIMA	03/03/2019	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ELECTRIFICACION	274500	397325	MAYORES METRADOS	28/02/2020	14/10/2020	INVERSIÓN	SÍ	20/02/2019	16/11/2020

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE ELECTRIFICACION	Porcentaje	0	45	40	175454.29	175454.29			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2447852	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL C.P MONTEJATO DEL DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA	15/07/2019	MEJORAR LOS SERVICIOS	926965	928782	ACTUALIZACION DE COSTOS	28/02/2020	30/04/2020	INVERSIÓN	Sí	20/02/2019	30/04/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA	Porcentaje	80	100	86.80	805856.83	805856.83					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2448438	CREACION DEL LOCAL COMUNAL DEL C.P PAMPA CASTILLA DEL DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA	21/05/2019	MEJORAR LOS SERVICIOS DE ATENCION AL PUBLICO	659479	441412	ACTUALIZACION DE COSTOS	01/01/2020	30/03/2020	INVERSIÓN	Sí	07/01/2019	07/03/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION	Porcentaje	75	100	98.60	435367.29	435367.29					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2448660	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL C.P BARRIO OBRERO Y SANTA ISABEL DEL DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA	22/05/2019	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1108008	993697	ACTUALIZACION DE PRECIOS	15/01/2020	15/07/2020	INVERSIÓN	Sí	30/01/2020	30/12/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCION	Porcentaje	2	100	88.40	858095.15	858095.15					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2448869	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P EL CHILCAL DEL DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA	27/05/2019	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1468557	1453496	ACTUALIZACION DE PRECIOS	30/10/2019	28/08/2020	INVERSIÓN	Sí	30/11/2019	30/09/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSATRUCCION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Porcentaje	13	100	98.90	1229716.33	1229716.33					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2448908	ADQUISICION DE CAMIONETA, MOTOCICLETAS, COMPONENTES Y SISTEMAS DE SONIDO DEL VEHICULO Y FORMACION DE RECURSOS HUMANOS PARA EL SECTOR DE LA SALUD; EN EL(LA) PARA LA SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL EN EL DISTRITO DE PACARAN, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA	24/05/2019	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA	250000	250000	ACTUALIZACION DE PRECIOS	30/01/2020	30/04/2020	INVERSIÓN	Sí	30/01/2020	30/10/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ADQUISICION DE EQUIPOS	Porcentaje	0	100	88.80	250000	221901					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2452143	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL C.P ISLA ALTA DEL DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA	25/06/2019	MEJORAR LOS SERVICIOS DEPORTIVO Y RECREATIVA	775000	579242	ACTUALIZACION DE PRECIOS	30/01/2020	30/04/2020	INVERSIÓN	Sí	28/02/2020	29/08/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Porcentaje	0	100	88.80	221901	221901			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2452332	REHABILITACIÓN DE MURO PROTECCIÓN PARA GALERÍA FILTRANTE EN EL ANEXO DE UCHUPAMPA - DISTRITO DE LUNAHUANA - PROVINCIA DE CANETE - DEPARTAMENTO LIMA	04/02/2020	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	267937	308911	MAYORES METRADOS	28/02/2020	30/04/2020	INVERSIÓN	SÍ	30/03/2020	30/09/2020

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y DESAGUE	Porcentaje	0	100	98.50	100000	39600			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2456050	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA URB. SAN JOSE DEL DISTRITO DE SAN VICENTE DE CANETE - PROVINCIA DE CANETE - DEPARTAMENTO DE LIMA	05/08/2019	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1468557	1543522	MAYORES METRADOS	30/01/2020	30/04/2020	INVERSIÓN	SÍ	28/02/2020	28/08/2020

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	2	4	5	26000	26000			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2457356	ADQUISICION DE CAMIONETA Y MOTOCICLETA; EN EL(LA) SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA	08/08/2019	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA	255000	255000		30/01/2020	30/04/2020	INVERSIÓN	SÍ	28/02/2020	28/08/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	5	20	30	26000	26000					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2457407	AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE VEHICULOS PARA SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE MALA - DISTRITO DE MALA - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA	22/08/2019	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA	253800	249999	ACTUALIZACION DE PRECIOS	30/01/2020	30/04/2020	INVERSIÓN	SÍ	28/02/2020	28/08/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ADQUISICION DE VEHICULOS	Porcentaje	0	100	97.40	250000	243524					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2457704	ADQUISICION DE TOLDOS; EN EL(LA) AREA DEPORTIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 20957 DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA	22/08/2019	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	36600	36600		14/02/2020	15/04/2020	INVERSIÓN	SÍ	13/03/2020	15/04/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	100	90.70	33208.56	33208.56					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2458235	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA EN EL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE FLORES - PROVINCIA DE CANETE - DEPARTAMENTO DE LIMA	16/08/2019	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	313171	291000	ACTUALIZACION DE PRECIOS	01/01/2020	28/02/2020	INVERSIÓN	SÍ	13/03/2020	18/03/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ADQUISICION DE VEHICULO	Porcentaje	0	100	91	264900	264900					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2458723	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANETE DEL DISTRITO DE SAN VICENTE DE CANETE - PROVINCIA DE CANETE - DEPARTAMENTO DE LIMA	21/08/2019	MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	2562397	4327330	ACTUALIZACION DE PRECIOS	01/01/2020	30/04/2020	INVERSIÓN	SÍ	13/03/2020	28/08/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ADQUISICION	Porcentaje	0	100	92.90	3984500	3984500					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2459578	ADQUISICION DE CAMIONETA Y MOTOCICLETA; EN EL(LA) SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA DISTRITO DE ASIA, PROVINCIA CANETE, DEPARTAMENTO LIMA	04/09/2019	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA	280460	246720	ACTUALIZACION DE PRECIOS	01/01/2020	30/04/2020	INVERSIÓN	SÍ	30/01/2020	28/08/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICION DE VEHICULO	Porcentaje	0	100	99.60	245813	245813			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2466738	MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA URBANIZACIÓN SAN JOSE DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA	24/10/2019	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS	1412516	1850137	MAYORES METRADOS	01/01/2020	27/05/2020	INVERSIÓN	SÍ	02/03/2020	28/08/2020

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	3	2	33000	33000			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2469340	ADQUISICION DE EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE, DISTRITO DE SAN VICENTE, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA	13/11/2019	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA	256500	292405	ACTUALIZACION DE PRECIOS	01/01/2020	27/05/2020	INVERSIÓN	SÍ	30/01/2020	28/08/2020

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICION	Porcentaje	0	100	82.40	240860	240860			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------



2469764	REMODELACION DE TUBERÍA DE PLÁSTICO PVC; REPARACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) DISTRITO DE SAN VICENTE EN LOS AA. HH VILLA EL CARMEN SECTOR III Y EL AA. HH VIRGEN DEL CARMEN DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA	18/11/2019	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	312933	504935	MAYORES METRADOS	06/05/2020	12/08/2020	INVERSIÓN	Sí	15/06/2020	15/10/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	3	2.40	12000	12000					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2469810	ADQUISICION DE CAMIONETA Y CÁMARAS DE SEGURIDAD; EN EL(LA) SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHILCA DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA	18/11/2019	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA	250000	250000		15/01/2020	12/08/2020	INVERSIÓN	Sí	30/01/2020	15/10/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ADQUISICION DE EQUIPOS Y VEHICULOS	Porcentaje	0	100	90.30	225695	225695					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2469821	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMÉTRICO, TRIBUNA Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; RENOVACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) CENTRO POBLADO SAN BENITO, DISTRITO DE IMPERIAL, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA	18/11/2019	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS	489300	489300		20/05/2020	21/09/2020	INVERSIÓN	Sí	30/06/2020	29/10/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	3.70	3.70	18000	18000			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2470808	RECONSTRUCCION DEL TRAMO 1-819 PASAJE SEÑOR DE LOS MILAGROS , DESDE SEÑOR DE LOS MILAGROS HASTA HASTA AV. 9 DE DICIEMBRE, TRAMO 1-820 PASAJE PTE. LA SELVA, DESDE LA SELVA HASTA AV. 9 DE DICIEMBRE Y TRAMO 1-821 PASAJE VIRGEN DEL CARMEN, SAN VICENTE DE CANETE, PROVINCIA DE CANETE - LIMA	21/01/2020	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD	2546418	2667782	MAYORES METRADOS	15/03/2020	15/06/2020	INVERSIÓN	SÍ	30/03/2020	29/10/2020

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	1	1	6000	6000			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2471239	REHABILITACIÓN DE TRAMO 1-818 DESDE PT SANTA ROSALIA HASTA OVALO GRAU Y RECONSTRUCCIÓN DE TRAMO 1-817 CALLE PROLG. SANTA ROSALIA SUR DESDE PT JOSE GALVEZ HASTA PT SANTA ROSALIA DEL DISTRITO DE SAN VICENTE DE CANETE - PROV. DE CANETE - DEPART. LIMA	21/01/2020	MEJORAMIENTO DE VIA	1729098	1829925	ACTUALIZACION DE PRECIOS	15/03/2020	15/06/2020	INVERSIÓN	SÍ	30/03/2020	29/10/2020

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	1	1	6000	6000			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2472797	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACIÓN ALAMEDA BAJA DEL DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA	12/12/2019	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD	291921	983719	MAYORES METRADOS	04/05/2020	04/08/2020	INVERSIÓN	SÍ	30/06/2020	29/10/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	1.50	1.50	15000	15000					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2481925	ADQUISICION DE MINICARGADOR Y VEHICULO; EN EL(LA) GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y GESTIÓN AMBIENTAL EN LA LOCALIDAD CHILCA, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA	19/02/2020	MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	245562	241178	ACTUALIZACION DE PRECIOS	03/08/2020	30/10/2020	INVERSIÓN	SÍ	31/08/2020	30/10/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ADQUISICION DE VEHICULOS	Porcentaje	0	100	82.90	200000	200000					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2482919	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN E.C.P UNANUE I ETAPA DEL DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA	27/02/2020	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD	1894368	1894368		15/05/2020	30/10/2020	INVERSIÓN	SÍ	30/06/2020	30/10/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	1.50	1.50	34000	34000			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2483195	CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ANEXO DE MIRAFLORES ALTO Y EL CENTRO POBLADO PAMPA CASTILLA DEL DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA	02/03/2020	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	298817	673060	MAYORES METRADOS	15/05/2020	30/10/2020	INVERSIÓN	Sí	30/06/2020	30/10/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	1.50	1.50	25000	25000			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2483293	CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO LUCUMO DEL DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA	03/03/2020	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	515558	543395	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	16/06/2020	30/10/2020	INVERSIÓN	Sí	30/06/2020	30/10/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	1.50	1.50	30000	30000			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2483329	CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA CERRO LAGUNA DEL DISTRITO DE SAN VICENTE DE CANETE - PROVINCIA DE CANETE - DEPARTAMENTO DE LIMA	03/03/2020	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	487450	591754	MAYORES METRADOS	16/06/2020	30/10/2020	INVERSIÓN	SÍ	30/06/2020	30/10/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	1.50	1.50	30000	30000					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2488770	CREACION DEL CAMPOSANTO DE LA CIUDADELA CANETANA DEL DISTRITO DE SAN VICENTE DE CANETE - PROVINCIA DE CANETE - DEPARTAMENTO DE LIMA	15/06/2020	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS	16898597	786717	ACTUALIZACION DE PRECIOS	16/06/2020	30/10/2020	INVERSIÓN	SÍ	30/06/2020	30/10/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	1.50	1.50	30000	30000					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2491706	RENOVACION DE PISTA, SARDINEL, VEREDA Y RAMPA; EN EL(LA) JR. AYACUCHO EN LA LOCALIDAD IMPERIAL, DISTRITO DE IMPERIAL, PROVINCIA CANETE, DEPARTAMENTO LIMA	13/07/2020	MEJORAMIENTO DE VIAS	1734999	1314611	MAYORES METRADOS	16/06/2020	30/10/2020	INVERSIÓN	SÍ	30/06/2020	30/10/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCION	Porcentaje	0	50	51	652439.41	652439.41					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2496256	ADQUISICION DE EQUIPO; EN EL(LA) SERVICIO DESINFECCIÓN DE CALLES, DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA	25/08/2020	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD	139528	139528		04/08/2020	30/10/2020	INVERSIÓN	Sí	30/08/2020	30/10/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ADQUISICION DE EQUIPOS	Porcentaje	0	100	85.60	119500	119500					

#### Notas:

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del período reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del período reportado.

#### Comentarios: